

徐州市检察院配电改造工程

施工图设计答疑

致本工程预算编制人：

至 2025 年 5 月 29 日，我院就预算编制人提出的问题，现统一答复如下：

问题 1：关于“箱变设备基础平面图”基础垫层、基础主体、混凝土工作台采用的混凝土型号未标注；外圈围栏基础图纸标注 1:2 沙浆砖砌实墙，但图中又标有配筋，请落实清楚该部分基础材质；混凝土工作台的厚度未标注；最外侧宽度为 400mm 的混凝土板是否保留，如保留工艺是否沿基础一圈敷设？踏步阶梯的尺寸未标注；百叶窗的规格、尺寸未标注；基础围栏的规格尺寸未标注（最好提供照片大样）；基础外表面是否需要贴墙砖？

答：基础垫层采用 C20 预拌商品混凝土、其余部分均采用 C30 预拌商品混凝土浇筑；混凝土工作台的厚度为 100mm；最外侧宽度为 400mm 的混凝土板去除，在基础平面图的 B 侧做一个两层踏步阶梯：台阶长 1200mm，每层宽 300mm、高 250mm，C30 素预拌商品混凝土浇筑；百叶窗采用铝合金材质，外框 500mm*500mm；基础围栏采用不锈钢护栏，高度 1200mm；基础外表面不需要贴墙砖。

问题 2：电缆井部分，是否采用图纸上尺寸并且采用钢筋混凝土浇筑，请明确？

答：经现场再次勘察后，考虑节省造价将电缆井改用砖砌，具体参照附图 PB241201S-D0101-10-1 “电缆井通用图”执行。

问题 3：2x4 电缆排管图，图中管枕是否确定采用混凝土材质，请明确？

答：由于本期采用管枕数量过少，新做管枕模具不经济，所以改用塑料材质管枕代替，尺寸不变。

附图：“电缆井通用图” 图号 PB241201S-D0101-10-1

电力设计院：徐州弘屹电力科技有限公司

2025 年 5 月 28 日